

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดย นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักพงษ์ Mr./Miss GREEN ENERGY จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	หน่วยงาน	สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2566									แผนการดำเนินงาน
			1. แหล่งงบประมาณ	2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3. กำลังการผลิตติดตั้ง (kW)	4. สถานการณ์การดำเนินการในปัจจุบัน (ระบุวันที่)						
						1) ยังไม่ดำเนินการ	2) วันที่ประกาศเชิญชวน	3) วันที่ได้ผู้รับจ้าง	4) วันที่ลงนาม	5) วันที่เริ่มติดตั้ง	6) วันที่ส่งมอบ	
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง	E-bidding	80		12-17 กค.66	18 กค.66	31 กค.66	1 สค.66	30 กย.66	แต่งตั้งกรรมการฯ และกำหนดราคากลาง 3-7 กค.66
2	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	ยังไม่ดำเนินการ	เงินบำรุง	E-bidding								แผนปี 2567 ติดตั้งหลังอาคารจอดรถ 8 ชั้น
3	โรงพยาบาลอรัญประเทศ	ยังไม่ดำเนินการ	เงินบำรุง	เฉพาะเจาะจง	250							บรรจุไว้ในแผนเงินบำรุง 6,500,000 บาท
4	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	ยังไม่ดำเนินการ	เงินบำรุง	เฉพาะเจาะจง	100	/						แผนปี 2567
5	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงาน กคพ.	E-bidding	100		25-30 ก.ค.2566	23/7/2566	5/8/2566	6/8/2566	30/9/2566	
6	โรงพยาบาลคลองหาด	ยังไม่ดำเนินการ	เงินบำรุง		40							ปี 2566 แผน EMS รพ. 1,000,000 บาท
7	โรงพยาบาลตาพระยา	ยังไม่ดำเนินการ	เงินบำรุง		80							ปี 2567
8	โรงพยาบาลวัฒนานคร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงาน กคพ.	E-bidding	100		10-14 ก.ค.2566	17/7/2566	31/7/2566	1/8/2566	30/9/2566	แต่งตั้งกรรมการฯ และกำหนดราคากลาง 27 มิ.ย.-7 กค.66
9	โรงพยาบาลโคกสูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงาน กคพ.	เฉพาะเจาะจง	80		25-30 ก.ค.2566	23/7/2566	5/8/2566	6/8/2566	30/9/2566	
10	โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง	เฉพาะเจาะจง	60				ช่วงกำหนดราคากลาง 22-30มิย66			แผนเงินบำรุงปี2566