

สรุปรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน ๑ รายการ งบปีเดียว ๑๗ รายการ)
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

รายการ	จำนวน (รายการ)	ผลการดำเนินงาน
รายการสิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน จำนวน ๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๐๕,๐๐๐.- บาท	๑	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งบ ๑ จำนวนเงินก้อนนี้ ๑๒,๒๐๕,๐๐๐.-บาท
รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๔๐,๑๙๑,๕๐๐.- บาท	๑๗	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑๗ รายการ วงเงินก้อนนี้รวม ๓๗,๕๖๔,๑๐๐.-บาท
รวม	๑๘	

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันเหลือมปี)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว งานก่อสร้าง (งบผูกพัน พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ จำนวน ๑ รายการ)
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	สัญญา		งวดงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			สัญญาเริ่มต้น	สัญญาสิ้นสุด			งวดงาน	จำนวนเงิน	
๑	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง - เงินนอกงบประมาณ ๑,๒๒๐,๕๐๐.-บาท - ปี ๒๕๖๗ จัดสรร ๑,๖๔๗,๗๐๐.-บาท - ปี ๒๕๖๘ จัดสรร ๔,๙๒๔,๘๐๐.-บาท - ปี ๒๕๖๙ จัดสรร ๔,๔๑๒,๐๐๐.-บาท	๑๒,๒๐๕,๐๐๐.-	๑๙ พ.ย ๖๗	๑๙ พ.ย ๖๘	๘	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดที่ ๑			

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เงินกันเหลือปี)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายการก่อสร้าง (งบปีเดียว ๑๗ รายการ)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วงเงินก่อนนี้	สัญญา		จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			สัญญาเริ่มต้น	สิ้นสุดสัญญา			งวดงาน	จำนวนเงิน	
๑	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๗,๘๕๐,๐๐๐	๑๑ มิย ๖๗	๗ เมย ๖๘	๖	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๓	๒		นัดส่งมอบงาน กวด ๑-๒ วันที่ ๑๘ ตค ๖๗ จำนวนเงิน ๘๖๓,๕๐๐.-บาท
๒	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๘,๔๓๒,๑๐๐	๒๔ มิย ๖๗	๒๐ เมย ๖๘	๖	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๓	๒	๙๒๗,๕๓๑.-	
๓	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๐ มิย ๖๗	๑๗ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๒๗๕,๕๐๐.-	
๔	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพเข็ม ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑,๔๙๕,๐๐๐	๒๗ มิย ๖๗	๒๔ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๑			ล่าช้า
๕	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนะ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑,๕๒๐,๐๐๐	๒๔ มิย ๖๗	๒๑ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๑			ล่าช้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันเหลื่อมปี)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายการก่อสร้าง งบปีเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วงเงินก่อนนี้	สัญญา		จำนวน งวดงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			สัญญาเริ่มต้น	สัญญาสิ้นสุด			งวดงาน	จำนวนเงิน	
๖	บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยมะนาว ตำบลหนองหัวอำเภอลือชัย จังหวัดสระแก้ว	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๘ มิย ๖๗	๒๕ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๒๙๔,๕๐๐.-	
๗	บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๑,๔๑๘,๕๐๐	๑๘ มิย ๖๗	๑๕ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๒๖๙,๕๑๕.-	
๘	บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	๑,๔๗๘,๐๐๐	๒๗ มิย ๖๗	๒๔ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๓	๒	๖๐๕,๙๘๐.-	
๙	บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการต้น/ ข้าราชการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชันนิกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	๑,๕๐๑,๕๐๐	๔ มิย ๖๗	๑ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๔	๓	๘๖๔,๘๖๔.-	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันเหลื่อมปี)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายการก่อสร้าง งบปีเดียว
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วงเงินก่อนนี้	สัญญา		จำนวน งวดงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			สัญญาเริ่มต้น	สัญญาสิ้นสุด			งวดงาน	จำนวนเงิน	
๑๐	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๘ มิย ๖๗	๒๕ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๒๙๔,๕๐๐.-	
๑๑	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๘ มิย ๖๗	๑๕ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๑๖๘,๐๐๐.-	
๑๒	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๑,๑๖๘,๐๐๐	๒๗ มิย ๖๗	๒๔ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๑๖๓,๕๒๐.-	
๑๓	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	๑,๑๗๖,๐๐๐	๑๘ มิย ๖๗	๑๕ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๑๖๔,๖๔๐.-	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันเหลือมปี)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายการก่อสร้าง งบปีเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วงเงินก่อนนี้	สัญญา		จำนวน งวดงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
			สัญญาเริ่มต้น	สัญญาสิ้นสุด			งวดงาน	จำนวนเงิน	
๑๔	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตাজ็อก ตำบล คลองไถ่เถื่อน อำเภอกลองหาด จังหวัดสระแก้ว	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑๑ มิย ๖๗	๙ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๓	๒	๕๘๘.๐๐๐.-	
๑๕	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง อำเภอกลองหาด จังหวัดสระแก้ว	๑,๗๓๕,๐๐๐	๒๐ มิย ๖๗	๑๗ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๓	๒	๖๐๗,๒๕๐.-	
๑๖	อาคารสุขศาลาพระราชทาน เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านซับสิงโต ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐ มิย ๖๗	๘ ตค ๖๗	๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๒๐๐,๐๐๐.-	
๑๗	โรงรถ-พัสดุ เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๑,๓๖๐,๐๐๐	๒๐ มิย ๖๗	๑๗ ธค ๖๗	๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด ๒	๑	๒๔๔,๘๐๐.-	
	รวม	๓๗,๕๖๔,๑๐๐				ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ ตค. ๖๗		๕,๖๖๘,๖๐๐.-	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๙

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง (เงินกันเหลือมปี)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายการครุภัณฑ์การแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	สัญญา		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			สัญญาเริ่มต้น	สิ้นสุดสัญญา		
๑	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.-	๒๗ กย ๖๗	๒๖ ธค ๖๗	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ	
๒	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ในเลือด โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.-	๒๗ กย ๖๗	๒๖ ธค ๖๗	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ	
๓	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.-	๒๗ กย ๖๗	๒๖ ธค ๖๗	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ	
๔	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๑ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐.-	๒๗ กย ๖๗	๒๖ ธค ๖๗	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ	
๕	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๓ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐.-	๒๗ กย ๖๗	๒๖ ธค ๖๗	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ	
๖	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ๒ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐.-	๒๗ กย ๖๗	๒๖ ธค ๖๗	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ	
๗	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง โรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ๒ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐.-	๒๗ กย ๖๗	๒๖ ธค ๖๗	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ	



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สระแก้ว

สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งบค่าเสื่อม)
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	หน่วยงาน	งบระดับ เขต ๑๐%	งบระดับ จังหวัด ๒๐%	งบระดับ หน่วยงาน ๗๐%	รวม จำนวน รายการ	ผลการดำเนินงาน				รอส่งมอบ	ส่งเบิกจ่าย	หมายเหตุ
						รายงานขอ ซื้อจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศผู้ ชนะ	นัดทำ สัญญา			
๑	อำเภอเมืองสระแก้ว	๑	๕	๙	๑๕	๑				๔	๑๐	ประกาศครั้งที่ ๒
๒	อำเภออรัญประเทศ	๑	๕	๒๒	๒๘				๓	๗	๑๘	
๓	อำเภอวังสมบูรณ์	๓	๔	๗	๑๔					๑	๑๓	
๔	อำเภอโคกสูง	๙	๕	๗	๒๑					๑	๒๐	
๕	อำเภอวังน้ำเย็น	๓	๔	๑๐	๑๗					๑	๑๖	
๖	อำเภอคลองหาด	๒	๕	๑๐	๑๗					๒	๑๕	
๗	อำเภอตาพระยา	๒	๖	๓	๑๑					๑	๑๐	
๘	อำเภอวัฒนานคร	๓	๖	๘	๑๗					๕	๑๒	
๙	อำเภอเขาฉกรรจ์	๓	๔	๒	๙						๙	
		๒๗	๔๔	๗๘	๑๔๙	๑			๓	๒๒	๑๒๓	คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๕

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ /ครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ)
 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายการ	จำนวน (รายการ)	ผลการดำเนินงาน
รายการสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียว จำนวน ๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๗,๙๓๐,๔๐๐.- บาท	๑	รอแบบก่อสร้างและปริมาณงานจากกองแบบแผน
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท	๓	นัดทำสัญญา วันที่ ๒๒ ตค ๖๗
	๘	อยู่ระหว่างประกาศเอกสารประกวดราคา E-bidding กำหนดยื่นเอกสารในระบบ วันที่ ๒๔ ตค ๖๗
รวม	๑๒	