

**งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการ | จัดทำ คุณลักษณะ/ ราคากลาง | ขออนุมัติ จัดซื้อจัด จ้าง | ประกาศเอกสาร เชิญชวน | ประกาศผู้ ชนะ | ทำสัญญา | รอส่งมอบ | เบิกจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------|----------|--------------|----------|
| ๑ | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว | ๖ | | | | | | | ๖ | |
| ๒ | โรงพยาบาลรัฐประเทศ | ๔๗ | | | | | | | ๔๗ | |
| ๓ | โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ | ๑๕ | | | | | | | ๑๕ | |
| ๔ | โรงพยาบาลโคกสูง | ๑๓ | | | | | ๑ | | ๑๒ | |
| ๕ | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น | ๒๗ | | | | | | | ๒๗ | |
| ๖ | โรงพยาบาลคลองหาด | ๓๒ | | | | | | | ๓๒ | |
| ๗ | โรงพยาบาลตาพระยา | ๘ | | | | | | ๔ | ๔ | |
| ๘ | โรงพยาบาลวัฒนานคร | ๑๒ | | | | | | ๒ | ๑๐ | |
| ๙ | โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ | ๔๘ | ๒ | | | | | ๒ | ๔๔ | |
| | รวม | ๒๐๘ | ๒ | | | | | ๙ | ๑๙๗ | |
| เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ | | | | | | | | | ๙๔.๗๑ | |

รายการงบบุคลากรทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบบุคลากร (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | จำนวนเงิน | หน่วยงาน | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|------------|-------------|----------------|----------|
| ๑ | ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | รพ.เขานกขจร | จัดทำราคากลาง | |
| ๒ | ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ๑๖๐ ตารางเมตร | ๑ | ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ | รพ.เขานกขจร | จัดทำราคากลาง | |

ผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้กักเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (เงินกันเขต) จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

| ลำดับ | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค |
|-------|---|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| | โครงการพัฒนาระบบประปาในโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | | | | | |
| 1 | บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 120 เมตร และขั้มเมิสพร้อมติดตั้ง | 350,000 | 344,400 | 344,400 | 5,600 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 2 | บ่อดักตะกอนน้ำดิบขนาด 6x5 ม. | 459,000 | 437,090 | 437,090 | 21,910 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| | โครงการซ่อมแซมหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับความเสียหาย จากสถานการณ์ภัยพิบัติภัย | | | | | |
| 1 | ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน รพ.คลองหาด | 1,828,000 | 1,468,000 | 1,468,000 | 360,000 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 2 | ซ่อมแซมห้องส่งเสริมสุขภาพและพื้นที่กระเบื้องหน้าห้องตรวจโรค รพ.สต.คลองตะเคียนชัย อ.วังน้ำเย็น | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 3 | ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 4 | ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านทุ่งกบินทร์ อ.วังสมบูรณ์ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน |
| 5 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำท่วมขัง รพ.สต.โคกกลาน อ.ตาพระยา | 350,000 | 350,000 | | | อยู่ระหว่างก่อสร้าง |
| 6 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำท่วมขัง รพ.สต.มะกอก อ.ตาพระยา | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 7 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำท่วมขัง รพ.สต.นมินทร์ อ.ตาพระยา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 8 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำท่วมขัง รพ.สต.โคกแจจ อ.ตาพระยา | 300,000 | 300,000 | | | อยู่ระหว่างก่อสร้าง |
| 9 | ซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.โคกไพล อ.ตาพระยา | 350,000 | 326,600 | 326,600 | 23,400 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 10 | ซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.รัตนะ อ.ตาพระยา | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| | โครงการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว | | | | | |
| 1 | ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านหนองผักแว่น อ.ตาพระยา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 2 | ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านหินกอง อ.คลองหาด | 500,000 | 589,000 | 589,000 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 3 | ปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคาร รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน |
| 4 | ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.วังสมบูรณ์ | 200,000 | 200,000 | | | อยู่ระหว่างก่อสร้าง |
| 5 | ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 6 | ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านห้วยเตือ อ.วัฒนานคร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | | อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับ |
| | | 7,087,000 | 6,765,090 | 5,915,090 | 410,910 | |