



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุน



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สระแก้ว

ความก้าวหน้าการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๐,๕๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	งวดงาน	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
๑	อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๓๒๐ ตรม. โรงพยาบาลวังน้ำเย็น(งบผูกพัน) ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๔,๑๑๒,๗๐๐.๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๑ หลัง	๒๐,๕๖๒,๗๐๐	๘		อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด ๑ คาดว่าจะส่งงาน ได้ประมาณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๖๖



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สระแก้ว

ความก้าวหน้าการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ก่อสร้าง (งบปีเดียว) จำนวน ๖รายการ วงเงิน ๙,๒๗๖,๖๐๐ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	สัญญาครบกำหนด	งวดงาน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
๑	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา	๑ หลัง	๕ มิย. ๖๖	๕	๑,๔๑๗,๐๐๐	๒๑๘,๒๑๘	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด ๒
๒	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์	๑ หลัง	๒๗ พค. ๖๖	๕	๑,๓๘๘,๘๘๘	๒๑๓,๘๘๙	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด ๔ นัดตรวจรับ ๒-๓ วันที่ ๒ มิย. ๖๖
๓	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น	๑ หลัง	๒๑ พค. ๖๖	๕	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๔	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	๑ หลัง	๕ กค. ๖๖	๕	๑,๓๗๐,๐๐๐	๒๑๐,๙๘๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด ๒
๕	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโคกสูง	๑ หลัง	๕ กค. ๖๖	๕	๑,๓๙๙,๕๘๓	๕๒๗,๖๔๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด ๔ นัดตรวจรับ งวด ๓ วันที่ ๑ มิย. ๖๖
๖	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	๑ หลัง	๒๖ มิย. ๖๖	๕	๑,๓๘๐,๐๐๐	๒๑๒,๕๒๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด ๒
		๖ รายการ			๘,๓๕๕,๔๗๑	๒,๗๘๓,๒๕๐	คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๑



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สระแก้ว

ความก้าวหน้าการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๒๒,๓๕๑,๐๐๐ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์การแพทย์	๑๔	๒๐,๗๑๑,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	๖๙๕,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑	๔๘๗,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๔	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๑๗ รายการ	๒๒,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ๑๐๐%



งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ (รายการ)	จัดทำ คุณลักษณะ/ราคา กลาง (รายการ)	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)	ประกาศเอกสาร เชิญชวน (รายการ)	ประกาศผู้ ชนะ (รายการ)	ทำสัญญา/ รอส่งมอบ (รายการ)	เบิก จ่ายเงิน (รายการ)	หมายเหตุ
๑	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	๑๔	๓	๕			๖		
๒	โรงพยาบาลรัฐประเทศ	๓๐	๗				๑๒	๑๑	
๓	โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	๒๗		๑๒			๑๐	๕	
๔	โรงพยาบาลโคกสูง	๑๐	๒	๒			๖		
๕	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	๓๐	๑๐			๑๐	๙	๑	
๖	โรงพยาบาลคลองหาด	๓๓	๗	๒๐			๔	๒	
๗	โรงพยาบาลตาพระยา	๑๗	๒	๒		๗	๓	๓	
๘	โรงพยาบาลวัฒนานคร	๑๗	๙				๙		
๙	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	๓๑	๙	๑๙			๒	๑	
	รวม	๒๐๙	๔๘	๖๐		๑๗	๖๑	๒๓	
เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ								๑๑.๐๐	



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด

สระแก้ว

รายการงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เปลี่ยนแปลงรายการ)

ลำดับ	หน่วยงาน	เครือข่าย	รายการ	จำนวนเงิน	เปลี่ยนแปลงเป็น	หมายเหตุ
๑	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	รพ.สต.ตาหลังใน	เครื่องมือเหวี่ยงเพื่อตรวจหา ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น	๗๐,๐๐๐.๐๐	เครื่องมือเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาณเม็ดเลือด แดงอัดแน่น วงเงิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยใช้งบบำรุงสมทบ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	