

ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ก่อสร้าง
ปีเดียว

อยู่ระหว่างดำเนินการ คงเหลือ จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1. อาคารผู้ป่วยในพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น หลัง/รพ.วัฒนานคร ก่อสร้าง งวด 5/8 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 มีนาคม 2563
2. อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง/ รพ.สต. ห้วยโจด อ.วัฒนานคร ก่อสร้าง งวด 3/5 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) / สสอ.คลองหาด 1 หลัง ก่อสร้าง งวด 1/5 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2563
4. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) /รพ.สต.หนองหว่า อ.เขาฉกรรจ์ ก่อสร้าง งวด 1/5 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2563

ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ก่อสร้าง
ผูกพัน

ของ รพร.สระแก้ว จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. อาคารจอดรถ 8 ชั้นพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 3/20 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
2. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 3/20 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 ตุลาคม 2564
3. อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 1/32 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 กันยายน 2565

ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ก่อสร้าง
ผูกพัน
ข้ามปี

1. อาคารผู้ปวยนอกผู้ปวยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น
จำนวน 1 หลัง/ รพ.อรัญประเทศ งบประมาณ ปี 2559-2562
ยกเลิกสัญญาก่อสร้างได้ 18/32 งวด ดำเนินการจัดจ้างใหม่
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางท้องถิ่น
2. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคารคสล. 6 ชั้น
จำนวน 1 หลัง /รพ.อรัญประเทศ งบประมาณ ปี 2561-2563
อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 9/18
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 มิถุนายน 2563